

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang

Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 366561



TIME SCHEDULE

PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT - BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK
PENUGASAN - NON TEMATIK)

NOMOR KONTRAK

12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL KONTRAK

23 APRIL 2024

NOMOR ADDENDUM

ADD.01/12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL ADDENDUM

18 JUNI 2024

NILAI KONTRAK

Rp. 12.753.636.000,00,-

TAHUN ANGGARAN 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. TEKAD MAJU BERSAMA


KONSULTAN SUPERVISI

CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT - BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
TAHUN ANGGARAN 2024

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BOWANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT - BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
NOMOR KONTRAK : 123PK/BAW/DUP/R-7/J/DAK2024
TAHAP/KONTRAK : 35 APRIL 2024
WAKTU PELAKSANAAN : 150 HARI KALENDER
NILAI KONTRAK : Rp. 12.753.838.000,00

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN



DIKETAHUI OLEH :
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUSIANA ST. MT
NIP. 19760216 201101 2 002

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN (PPTK)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SUDIRMAN ST
NIP. 196908052006041003

DI PERIKSA OLEH
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DADANG SUCIRO ST
Supervision Engineer

DIBUAT OLEH
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUETRA WIJAYA ST. M.Sc
General Superintendent

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang

Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 366561



LAPORAN BULANAN

PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT - BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK
PENUGASAN - NON TEMATIK)

NOMOR KONTRAK

12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL KONTRAK

23 APRIL 2024

NOMOR ADDENDUM

ADD.01/12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL ADDENDUM

18 JUNI 2024

NILAI KONTRAK

Rp. 12.753.636.000,00,-

TAHUN ANGGARAN 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. TEKAD MAJU BERSAMA

KONSULTAN SUPERVISI

CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULANKE : 1 (SATU)
PERIODE : 23-Apr-24 - 30-Apr-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG .INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU(%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI(%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV 1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16			0.30	0.35	0.30	40,141,500.00	30.00	0.35
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,675.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43				-	-	-	-	-
DIV 5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Ma	2,356.38	1,258,583.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV 6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV 7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV 9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		-		0.35		40,141,500.00		0.35
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							4,415,565.00		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							44,557,065.00		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							44,557,000.00		

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
: PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)



SUDIRMAN,ST
NIP 196908052006041003

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA



SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D BulanINI	0.35	%
RENCANA S/D BulanINI	0.05	%
DEVIASI (+/-)	0.30	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	7.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	4.67	%

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULANKE : 2 (DUA)
PERIODE : 1-May-24 - 31-May-24


PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU(%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI(%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60			-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,675.95	2,424,300,042.57	21.10								
3.3.(1)	Penyilapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43			7,410.00	0.43	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,583.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,635.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		-		0.43		129,885,910.50		1.13
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							14,287,450.16		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							144,173,360.66		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							144,173,000.00		

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
: PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)


SUDIRMAN, ST
NIP 196908052006041003

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN


DADANG SUCIPTO, ST
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA


SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D Bulan INI	1.13	%
RENCANA S/D Bulan INI	4.45	%
DEVIASI (+/-)	(3.32)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAJ	38.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAJ S/D SAAT INI	25.33	%

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULANKE : 3 (TIGA)
PERIODE : 1-Jun-24 - 17-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU(%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI(%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,675.95	2,424,300,042.57	21.10			625.17	3.76	625.17	432,415,678.83	17.84	3.76
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43	-	-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,583.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,635.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f' 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		1.13		3.76		562,301,589.33		4.89
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							61,853,174.83		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							624,154,764.16		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							624,154,000.00		

DISETUIJ OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
: PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)


SUDIRMAN,ST
NIP 196908052006041003

DIPERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN


DADANG SUCIPTO, ST
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA


SUCIITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D Bulan INI	4.89 %
RENCANA S/D Bulan INI	13.16 %
DEVIASI (+/-)	(8.26) %
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	52.00 HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00 HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	34.67 %

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/BPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULAN KE 3 (TIGA)
PERIODE 18-Jun-24 30-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI BLN. INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU (%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI (%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.30	0.35	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	-	-	2,002.00	12.05	2,002.00	1,384,737,253.90	74.67	12.05
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,894.05	51,544,185.00	0.45	5,000.00	0.29	2,700.00	0.16	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	-	-	1,151.43	12.61	1,151.43	1,449,169,883.64	65.83	12.61
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,894.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	-	-	-	2,400.00	16,065,720.00	89.75	0.14
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		0.64				2,981,800,042.54		25.95
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							327,998,004.68		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							3,309,798,047.22		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							3,309,798,000.00		

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)


SUDIRMAN ST
NIP 196908052006041003

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DADANG SUCIPTO ST
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D BULAN INI	25.95 %
RENCANA S/D BULAN INI	28.01 %
DEVIASI (+/-)	(0.06) %
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	67.00 HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00 HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	44.67 %

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULAN KE	4 (EMPAT)
PERIODE	1-Jul-24 - 31-Jul-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI BLN .INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU (%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI (%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,002.00	12.05	682.85	4.11	2,684.85	1,857,048,205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,151.43	12.61	597.58	6.55	1,749.00	2,201,270,709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	932.37	5.61	932.37	644,902,195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	0.14	274.00	0.02	2,674.00	17,899,889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		25.95				4,852,948,185.14		42.24
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							533,824,300.37		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							5,386,772,485.51		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							5,386,772,000.00		

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)


SUDIRMAN ST
NIP. 199908052006041003

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DADANG SUCIPTO ST
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WUJAYA ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D BULAN INI	42.24 %
RENCANA S/D BULAN INI	- %
DEVIASI (+/-)	42.24 %
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00 HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00 HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33 %

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/RM/DPURR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

BULAN KE : 5 (LIMA)
PERIODE : 1-Aug-24 - 31-Aug-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI BLN .INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU (%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI (%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,684.85	16.16	-	-	2,684.85	1,857,048,205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	7,700.00	0.45	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,749.00	19.16	-	-	1,749.00	2,201,270,709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	4,862.00	1.27	4,862.00	145,876,287.70	100.00	1.27
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	1,925.00	0.49	1,925.00	56,151,037.25	100.00	0.49
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	495.00	11.31	495.00	1,299,414,857.40	100.00	11.31
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	782.50	17.81	782.50	2,046,735,185.65	100.00	17.81
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	932.37	5.61	932.37	5.61	932.37	644,902,195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Pemlapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,674.00	0.16	-	-	2,674.00	17,899,889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M ³	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	607.38	6.65	607.38	764,446,464.47	100.00	6.65
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		42.24				9,165,572,017.61		79.77
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							1,008,212,921.94		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							10,173,784,939.55		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							10,173,784,000.00		

DISETUJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)


DADANG SUCIPTO, ST
NIP. 196908052006041003
Supervision Engineer

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DADANG SUCIPTO, ST
Supervision Engineer

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D BULAN INI	79.77	%
RENCANA S/D BULAN INI	-	%
DEVIASI (+/-)	79.77	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	130.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	86.67	%

LAPORAN BULANAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/OPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024


BULAN KE 6 (ENAM)
PERIODE 1-Sep-24 25-Sep-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KUMULATIF THD PAY ITM (%)	KUMULATIF SAMPAI BLN .INI (%)
							VOLUME BULAN LALU	BOBOT BULAN LALU (%)	VOLUME BULAN INI	BOBOT BULAN INI(%)	VOLUME S/D BULAN INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	0.40	0.47	1.00	133.805.000.00	100.00	1.16
SEGMENT . 1														
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.684.85	16.16	-	-	2.684.85	1.857.048.205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Pervlepan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.749.00	19.16	-	-	1.749.00	2.201.270.709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	4.862.00	1.27	-	-	4.862.00	145.876.287.70	100.00	1.27
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	1.925.00	0.49	-	-	1.925.00	56.151.037.25	100.00	0.49
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	495.00	11.31	-	-	495.00	1.299.414.857.40	100.00	11.31
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	782.50	17.81	-	-	782.50	2.046.735.185.65	100.00	17.81
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	440.00	6.02	440.00	691.726.613.60	100.00	6.02
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	2.640.00	0.14	2.640.00	15.840.000.00	100.00	0.14
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	314.50	0.55	314.50	63.142.036.06	100.00	0.55
SEGMENT . 2														
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	932.37	5.61	-	-	932.37	644.902.195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Pervlepan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	607.38	13.31	-	-	607.38	764.446.464.47	100.00	6.65
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	-	-	1.688.44	0.44	1.688.44	50.658.856.27	100.00	0.44
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.85	0.17	-	-	668.50	0.17	668.50	19.499.723.85	100.00	0.17
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	171.90	3.93	171.90	451.251.341.39	100.00	3.93
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	-	-	271.74	6.19	271.74	710.772.932.07	100.00	6.19
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	152.80	2.09	152.80	240.217.787.63	100.00	2.09
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	916.80	0.05	916.80	5.500.800.00	100.00	0.05
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	109.87	0.19	109.87	22.058.554.85	100.00	0.19
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00	86.42					11.489.762.663.33		100.00
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							1.263.873.892.97		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							12.753.636.556.30		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							12.753.636.000.00		

DISETUIJUI OLEH :
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)



SUDIRMAN,ST
NIP.198908052008041003

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN


DADANG SUJIPTO,ST
Supervisor Engineer

IAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA


SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D BULAN INI	100.00	%
RENCANA S/D BULAN INI	70.39	%
DEVIASI (+/-)	29.61	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	150.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	100.00	%

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemda - Bukit Menderang

Muara Sabak

e-mail : dinaspu@tanjabtim.go.id Kode Pos 366561



LAPORAN MINGGUAN

PEKERJAAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT - BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK
PENUGASAN - NON TEMATIK)

NOMOR KONTRAK

12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL KONTRAK

23 APRIL 2024

NOMOR ADDENDUM

ADD.01/12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024

TANGGAL ADDENDUM

18 JUNI 2024

NILAI KONTRAK

Rp. 12.753.636.000,00,-

TAHUN ANGGARAN 2024

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. TEKAD MAJU BERSAMA

KONSULTAN SUPERVISI

CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

LAPORAN MINGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 1 (SATU)
PERIODE : 23-Apr-24 - 30-Apr-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NC	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU(%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI(%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16			0.30	0.35	0.30	40,141,500.00	30.00	0.35
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43								
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.61								
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		-		0.35		40,141,500.00		0.35
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							4,415,565.00		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							44,557,065.00		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							44,557,000.00		

DISETUJUI OLEH:
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

ANGGA SAHUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP. 6651009 2020121 002

DIAJUKAN OLEH:
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	0.35	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.05	%
DEVIASI (+/-)	0.30	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	7.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	4.67	%

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 2 (DUA)
PERIODE : 1-May-24 - 7-May-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.30	0.35	0.30	0.35	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43			3,500.00	0.20	3,500.00	23,429,175.00	47.23	0.20
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(5a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		0.35		0.55		103,712,175.00		0.90
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							11,408,339.25		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							115,120,514.25		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							115,120,000.00		

DISETUJUI OLEH:
KOORDINATOR LAPANGAN

: PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

ANGGA SUCITRA HARDAHANSAH A.Md
NIP 19851009 2020121 002

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	0.90	%
RENCANA S/D MINGGU INI	0.13	%
DEVIASI (+/-)	0.78	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	14.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	9.33	%

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 3 (TIGA)
PERIODE : 8-May-24 - 14-May-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI :

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70			0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	3,500.00	0.20	3,910.00	0.23	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81								
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(3a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(3a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		0.90		0.23		129,885,910.50		1.13
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							14,287,450.16		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							144,173,360.66		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							144,173,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP.19651009 202012 1 002

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST., M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	1.13 %
RENCANA S/D MINGGU INI	0.28 %
DEVIASI (+/-)	0.85 %
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	21.00 HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00 HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	14.00 %

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 4 (EMPAT)
PERIODE : 15-May-24 - 21-May-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI :

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c' 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		1.13		-		129,885,910.50		1.13
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							14,287,450.16		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							144,173,360.66		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							144,173,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP 19651009 2020121 002

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA ST. M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	1.13	%
RENCANA S/D MINGGU INI	1.62	%
DEVIASI (+/-)	(0.49)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	28.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	18.67	%

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 5 (LIMA)
PERIODE : 22-May-24 - 28-May-24
PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : -

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,048.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		1.13		-		129,885,910.50		1.13
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							14,287,450.16		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							144,173,360.66		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							144,173,000.00		

DISETUIJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

DIPERIKAS OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

REALISASI S/D MINGGU INI	1.13	%
RENCANA S/D MINGGU INI	2.89	%
DEVIASI (+/-)	(1.76)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	35.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	23.33	%

ANGGA SAPUTRA HARDIYANSAH A.Md
NIP 19951009 201211 002

RISCO SUSANTO SH
Inspector

SUCITRA WIJAYA, ST. M.Sc
General Superintendent

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 6 (ENAM)
PERIODE : 29-May-24 - 31-May-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10								
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.15	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		1.13		-		129,885,910.50		1.13
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							14,287,450.16		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							144,173,360.66		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							144,173,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

DIPERIKAS OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

REALISASI S/D MINGGU INI	1.13	%
RENCANA S/D MINGGU INI	4.45	%
DEVIASI (+/-)	(3.32)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	38.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	25.33	%

ANGGA SAPUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP 19851009 2020111 002

RISCO SUSANTO SH
Inspector

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 7 (TUJUH)
PERIODE : 1-Jun-24 - 7-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10			273.00	1.64	273.00	188,827,807.35	7.79	1.64
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1 (2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3 (5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3 (6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		1.13		1.64		318,713,717.85		2.77
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							35,058,508.96		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							353,772,226.81		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							353,772,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

DIPERIKAS OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

REALISASI S/D MINGGU INI	2.77	%
RENCANA S/D MINGGU INI	6.22	%
DEVIASI (+/-)	(3.44)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	45.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	30.00	%

ANGGA SAPUTRA HARDIANSAH A.Md
NIP 19951009 2020 2 1 002

RISCO SUSANTO, ST
Inspector

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 8 (DELAPAN)
PERIODE : 8-Jun-24 - 14-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10	273.00	1.64	352.17	2.12	625.17	432,415,678.83	17.84	3.76
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c' 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		2.77		2.12		562,301,589.33		4.89
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							61,853,174.83		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							624,154,764.16		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							624,154,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

DIPERIKAS OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

REALISASI S/D MINGGU INI	4.89	%
RENCANA S/D MINGGU INI	8.25	%
DEVIASI (+/-)	(3.36)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	52.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	34.67	%

ANGGA SAPUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP. 19951009 2020121 002

RISCO SUSANTO, SH
Inspector

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.NIPAH PANJANG
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 9 (SEMBILAN)
PERIODE : 15-Jun-24 - 17-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70		-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2 (2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	3,504.96	691,676.95	2,424,300,042.67	21.10	625.17	6.85	-	-	625.17	432,415,678.83	17.84	3.76
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,410.00	6,694.05	49,602,910.50	0.43	7,410.00	0.43		-	7,410.00	49,602,910.50	100.00	0.43
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	2,356.38	1,258,588.17	2,965,711,992.02	25.81				-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	6,046.56	30,003.35	181,417,055.98	1.58								
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	7,410.00	29,169.37	216,145,031.70	1.88								
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	681.72	2,625,080.52	1,789,569,892.09	15.58								
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	1,029.43	2,615,636.02	2,692,614,188.07	23.43								
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(3)	Beton, f'c' 15 Mpa	M3	592.80	1,572,105.94	931,944,401.23	8.11								
	Plastik Hitam	M2	3,556.80	6,000.00	21,340,800.00	0.19								
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	414.96	200,769.59	83,311,349.07	0.73								
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		7.98		-		562,301,589.33		4.89
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							61,853,174.83		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							624,154,764.16		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							624,154,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN
PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN NON-TEMATIK)

DIPERIKAS OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

REALISASI S/D MINGGU INI	4.89	%
RENCANA S/D MINGGU INI	13.16	%
DEVIASI (+/-)	(8.26)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	52.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	34.67	%

ANGGA SAPUTRA HARJIANSAH A.Md
NIP. 19851009 202012 1 002

RISCO SUSANTO S.
Inspector

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 9 (SEMBILAN)
PERIODE : 18-Jun-24 - 21-Jun-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	625.17	3.76	1,004.83	6.05	1,630.00	1,127,433,428.50	60.71	9.81
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	5,000.00	0.29	2,700.00	0.16	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	0.14	-	-	2,400.00	16,065,720.00	89.75	0.14
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		4.89				1,275,326,333.50		11.10
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							140,285,896.69		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							1,415,612,230.19		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							1,415,612,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAGUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP. 6951009.202012.1.002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WJAYA, ST. M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	11.10	%
RENCANA S/D MINGGU INI	18.08	%
DEVIASI (+/-)	(6.98)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	60.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	40.00	%

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 10 (SEPULUH)
PERIODE : 22-Jun-24 - 28-Jun-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG .INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
1	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	1,630.00	9.81	372.00	2.24	2,002.00	1,384,737,253.90	74.57	12.05
3.3.(1)	Penyelapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M1	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	-	-	1,045.00	11.45	1,045.00	1,315,224,637.65	59.75	11.45
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyelapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	0.14	-	-	2,400.00	16,065,720.00	89.75	0.14
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M1	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		11.10				2,847,854,796.55		24.79
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							313,264,027.62		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							3,161,118,824.17		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							3,161,118,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA S. PUTRA HARDIYANAH A.Md
NIP.19951009.202012.1.002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST. M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	24.79	%
RENCANA S/D MINGGU INI	22.52	%
DEVIASI (+/-)	2.27	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	67.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	44.67	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 11 (SEBELAS)
PERIODE 29-Jun-24 30-Jun-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG .INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU(%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI(%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	80.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,002.00	12.05	-	-	2,002.00	1,384,737,253.90	74.57	12.05
3.3.(1)	Penyelapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,045.00	11.45	106.43	1.17	1,151.43	1,449,169,893.64	65.83	12.61
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c' 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3.(1)	Penyelapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	0.14	-	-	2,400.00	16,065,720.00	89.75	0.14
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c' 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		24.79				2,981,800,042.54		25.95
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							327,998,004.68		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							3,309,798,047.22		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							3,309,798,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARJO ANSAH A.Md
NIP 199510012012 1 002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

INSPEKTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	25.95	%
RENCANA S/D MINGGU INI	26.01	%
DEVIASI (+/-)	(0.06)	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	67.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	44.67	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 12 (DUA BELAS)
PERIODE : 1-Jul-24 - 7-Jul-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU(%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI(%)	VOLUME S/D MINGGU INI	JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,002.00	12.05	550.00	3.31	2,552.00	1,765,159,576.40	95.05	15.36
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,151.43	12.61	550.00	5.43	1,701.43	2,141,393,377.14	97.28	18.64
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c' 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	-	-	695.24	4.19	695.24	480,881,482.72	74.57	4.19
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,400.00	0.14	550.00	0.03	2,674.00	17,899,889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c' 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		25.95				4,537,161,510.96		39.49
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							499,087,766.21		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							5,036,249,277.17		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							5,036,249,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA PUTRA HARDYANSAH A.Md
NIP 19951009 2022 12 1 002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN


Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	39.49	%
RENCANA S/D MINGGU INI	30.08	%
DEVIASI (+/-)	9.43	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 13 (TIGA BELAS)
PERIODE 8-Jul-24 14-Jul-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80.283.000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.552.00	15.36	-	-	2.552.00	1.765.159.576.40	95.05	15.36
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.701.43	18.64	-	-	1.701.43	2.141.393.377.14	97.28	18.64
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	695.24	4.19	-	-	695.24	480.881.482.72	74.57	4.19
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00		39.49				4.537.161.510.96		39.49
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							499.087.766.21		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							5.036.249.277.17		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							5.036.249.000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARDIYANAH A.Md
NIP.19951009.202012.1.002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

RISMA SARIANTO, SH
Inspektor

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WJAYA, ST. M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	39.49	%
RENCANA S/D MINGGU INI	38.15	%
DEVIASI (+/-)	3.34	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 14 (EMPAT BELAS)
PERIODE 15-Jul-24 21-Jul-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG .INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80.283.000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.552.00	15.36	132.85	0.80	2.684.85	1.857.048.205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyulapan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.701.43	18.64	47.58	0.47	1.749.00	2.201.270.709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	695.24	4.19	-	-	695.24	480.881.482.72	74.57	4.19
3.3.(1)	Penyulapan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00		39.49				4.688.927.472.70		40.81
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							515.782.022.00		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							5.204.709.494.70		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							5.204.709.000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARDOHANSAH A.Md
NIP 19951009 200312 1 002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

RICO SUSANTO S
Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	40.81	%
RENCANA S/D MINGGU INI	-	%
DEVIASI (+/-)	40.81	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 15 (LIMA BELAS)
PERIODE 22-Jul-24 28-Jul-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Ls	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80.283.000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.684.85	16.16	-	-	2.684.85	1.857.048.205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyiepan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Keles A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.749.00	19.16	-	-	1.749.00	2.201.270.709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton. f'c 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	695.24	4.19	237.13	1.43	932.37	644.902.195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Penyiepan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton. f'c 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00		40.81				4.852.948.185.14		42.24
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							533.824.300.37		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							5.386.772.485.51		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							5.386.772.000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SUPUTRA HARJO ANSAH A.Md
NIP.19951009.202012.1.002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

RIFCO SUSANTO, SH
Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	42.24 %
RENCANA S/D MINGGU INI	- %
DEVIASI (+/-)	42.24 %
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00 HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00 HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33 %

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 16 (ENAM BELAS)
PERIODE 29-Jul-24 31-Jul-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (RP)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80.283.000.00	60.00	0.70
SEGMENT . 1														
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.684.85	16.16	-	-	2.684.85	1.857.048.205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.749.00	19.16	-	-	1.749.00	2.201.270.709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
SEGMENT . 2														
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	932.37	5.61	-	-	932.37	644.902.195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.95	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton f'c 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00		42.24				4.852.948.185.14		42.24
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							533.824.300.37		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							5.386.772.485.51		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							5.386.772.000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAPUTRA HARJOYANSAH A.Md
NIP.199510092003121002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

RISCO SUSAN D. SH
Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	42.24	%
RENCANA S/D MINGGU INI	-	%
DEVIASI (+/-)	42.24	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	74.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	49.33	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE : 17 (TUJUH BELAS)
PERIODE : 1-Aug-24 7-Aug-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	La	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,684.85	16.16	-	-	2,684.85	1,857,048,205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Keles A	Mt	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,749.00	19.16	-	-	1,749.00	2,201,270,709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	932.37	5.61	-	-	932.37	644,902,195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,674.00	0.16	-	-	2,674.00	17,899,889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Mt	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	-	-	50.00	0.55	50.00	62,929,408.50	8.23	0.55
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		42.24				4,915,877,593.64		42.78
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							540,746,535.30		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							5,456,624,128.94		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							5,456,624,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA S.PUTRA HARDIYANSAH A.Md
NIP.19851209 202012 1 002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

RUSCO SUSANTO, ST
Inspektur

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	42.78	%
RENCANA S/D MINGGU INI	-	%
DEVIASI (+/-)	42.78	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	113.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	75.33	%

LAPORAN MINGGUAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE	22 (DUA PULUH DUA)
PERIODE	1-Sep-24 - 7-Sep-24

PELAKSANA : CV . TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV . UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG .INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1.00	133,805,000.00	133,805,000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80,283,000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2,684.85	691,676.95	1,857,048,205.95	16.16	2,684.85	16.16	-	-	2,684.85	1,857,048,205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7,700.00	6,694.05	51,544,185.00	0.45	7,700.00	0.45	-	-	7,700.00	51,544,185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Mt	1,749.00	1,258,588.17	2,201,270,709.33	19.16	1,749.00	19.16	-	-	1,749.00	2,201,270,709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4,862.00	30,003.35	145,876,287.70	1.27	4,862.00	1.27	-	-	4,862.00	145,876,287.70	100.00	1.27
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,925.00	29,169.37	56,151,037.25	0.49	1,925.00	0.49	-	-	1,925.00	56,151,037.25	100.00	0.49
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2,625,080.52	1,299,414,857.40	11.31	495.00	11.31	-	-	495.00	1,299,414,857.40	100.00	11.31
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2,615,636.02	2,046,735,185.65	17.81	782.50	17.81	-	-	782.50	2,046,735,185.65	100.00	17.81
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	440.00	1,572,105.94	691,726,613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2,640.00	6,000.00	15,840,000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.50	200,769.59	63,142,036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV. 3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691,676.95	644,902,195.16	5.61	932.37	5.61	-	-	932.37	644,902,195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2,674.00	6,694.05	17,899,889.70	0.16	2,674.00	0.16	-	-	2,674.00	17,899,889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	Mt	607.38	1,258,588.17	764,446,464.47	6.65	607.38	6.65	-	-	607.38	764,446,464.47	100.00	6.65
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1,688.44	30,003.35	50,658,856.27	0.44	-	-	1,688.44	0.44	1,688.44	50,658,856.27	100.00	0.44
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29,169.37	19,499,723.85	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2,625,080.52	451,251,341.39	3.93	-	-	-	-	-	-	-	-
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2,615,636.02	710,772,932.07	6.19	-	-	271.74	6.19	271.74	710,772,932.07	100.00	6.19
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, f'c 15 Mpa	M3	152.80	1,572,105.94	240,217,787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6,000.00	5,500,800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200,769.59	22,058,554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11,489,762,663.33	100.00		79.77				9,927,003,805.96		86.40
B	PPN 11 %				1,263,873,892.97							1,091,970,418.66		
C	JUMLAH A + B				12,753,636,556.30							11,018,974,224.62		
D	PEMBULATAN				12,753,636,000.00							11,018,974,000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA SAUTRA HARDIYANSAH A.Md
NIP. 19651008 202012 7002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

INSPEKTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST, M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	86.40	%
RENCANA S/D MINGGU INI	-	%
DEVIASI (+/-)	86.40	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	130.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	86.67	%

LAPORAN MINGGUAAN

SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT-BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)
LOKASI : KEC.RANTAU RASAU
NOMOR KONTRAK : 12/SPK/BM/DPUPR-TJT/DAK/2024
TANGGAL KONTRAK : 23 APRIL 2024

MINGGU KE 23 (DUA PULUH TIGA)
PERIODE 8-Sep-24 14-Sep-24

PELAKSANA : CV. TEKAD MAJU BERSAMA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

NO	JENIS PEKERJAAN	STN	VOLUME KONTRAK CCO.01	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	BOBOT %	REALISASI KUANTITAS					JUMLAH HARGA (Rp.)	KOMULATIF THD PAY ITM (%)	KOMULATIF SAMPAI MGG. INI (%)
							VOLUME MINGGU LALU	BOBOT MINGGU LALU (%)	VOLUME MINGGU INI	BOBOT MINGGU INI (%)	VOLUME S/D MINGGU INI			
DIV.1	UMUM													
1.2	Mobilisasi	Le	1.00	133.805.000.00	133.805.000.00	1.16	0.60	0.70	-	-	0.60	80.283.000.00	60.00	0.70
	SEGMENT . 1													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	2.684.85	691.676.95	1.857.048.205.95	16.16	2.684.85	16.16	-	-	2.684.85	1.857.048.205.95	100.00	16.16
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	7.700.00	6.694.05	51.544.185.00	0.45	7.700.00	0.45	-	-	7.700.00	51.544.185.00	100.00	0.45
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	1.749.00	1.258.588.17	2.201.270.709.33	19.16	1.749.00	19.16	-	-	1.749.00	2.201.270.709.33	100.00	19.16
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	4.862.00	30.003.35	145.876.287.70	1.27	4.862.00	1.27	-	-	4.862.00	145.876.287.70	100.00	1.27
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.925.00	29.169.37	56.151.037.25	0.49	1.925.00	0.49	-	-	1.925.00	56.151.037.25	100.00	0.49
6.3.(6a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	495.00	2.625.080.52	1.299.414.857.40	11.31	495.00	11.31	-	-	495.00	1.299.414.857.40	100.00	11.31
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	782.50	2.615.636.02	2.046.735.185.65	17.81	782.50	17.81	-	-	782.50	2.046.735.185.65	100.00	17.81
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M3	440.00	1.572.105.94	691.726.613.60	6.02	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	2.640.00	6.000.00	15.840.000.00	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	314.60	200.769.59	63.142.036.06	0.55	-	-	-	-	-	-	-	-
	SEGMENT . 2													
DIV.3	PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan dari Sumber Galian	M3	932.37	691.676.95	644.902.195.16	5.61	932.37	5.61	-	-	932.37	644.902.195.16	100.00	5.61
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	2.674.00	6.694.05	17.899.889.70	0.16	2.674.00	0.16	-	-	2.674.00	17.899.889.70	100.00	0.16
DIV.5	PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	M3	607.38	1.258.588.17	764.446.464.47	6.65	607.38	6.65	-	-	607.38	764.446.464.47	100.00	6.65
DIV.6	PERKERASAN ASPAL													
6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	1.688.44	30.003.35	50.658.856.27	0.44	1.688.44	0.44	-	-	1.688.44	50.658.856.27	100.00	0.44
6.1.(2a)	Lapis Perekat - Aspal Cair / Emulsi	Ltr	668.50	29.169.37	19.499.723.85	0.17	-	-	668.50	0.17	668.50	19.499.723.85	100.00	0.17
6.3.(6a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	Ton	171.90	2.625.080.52	451.251.341.39	3.93	-	-	171.90	3.93	171.90	451.251.341.39	100.00	3.93
6.3.(6a)	Laston Lapis Antara (AC-BC)	Ton	271.74	2.615.636.02	710.772.932.07	6.19	271.74	6.19	-	-	271.74	710.772.932.07	100.00	6.19
DIV.7	STRUKTUR													
7.1.(8)	Beton, fc' 15 Mpa	M3	152.80	1.572.105.94	240.217.787.63	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-
	Plastik Hitam	M2	916.80	6.000.00	5.500.800.00	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-
DIV.9	PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN - LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	109.87	200.769.59	22.058.554.85	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-
A	JUMLAH				11.489.762.663.33	100.00		86.40				10.397.754.871.19		90.50
B	PPN 11 %				1.263.873.892.97							1.143.753.035.83		
C	JUMLAH A + B				12.753.636.556.30							11.541.507.907.02		
D	PEMBULATAN				12.753.636.000.00							11.541.507.000.00		

DISETUJUI OLEH :
KOORDINATOR LAPANGAN

PENINGKATAN JALAN SIMP.4 KANTOR CAMAT- BATAS KEC.NIPAH PANJANG (DAK PENUGASAN - NON TEMATIK)

ANGGA S. PUTRA HARDIYANSAH A.Md
NIP.19651009.202012.002

DI PERIKSA OLEH :
KONSULTAN SUPERVISI
CV. UNIVERSAL MULTI DESAIN

INSPEKTOR

DIAJUKAN OLEH :
KONTRAKTOR PELAKSANA
CV. TEKAD MAJU BERSAMA

SUCITRA WIJAYA, ST. M.Sc
General Superintendent

REALISASI S/D MINGGU INI	90.50	%
RENCANA S/D MINGGU INI	-	%
DEVIASI (+/-)	90.50	%
JUMLAH WAKTU TERPAKAI	130.00	HARI
JUMLAH WAKTU KONTRAK	150.00	HARI
% WAKTU TERPAKAI S/D SAAT INI	86.67	%