



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemba Bukit Menderang
MUARA SABAK

PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA



PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN
SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK
(DBH SAWIT - RKP 2023)

TERMYN O2 (FINAL)

MINGGU KE 21

TGL. 29 SEPTEMBER 2024

LAPORAN BULANAN
LAPORAN MINGGUAN
LAPORAN HARIAN STANDAR

2024

PENYEDIA JASA
PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISOISE CONSULTANT

PROGRES FISIK PEKERJAAN

TERMYN KE 2 (FINAL) TANGGAL 29 SEPTEMBER 2024

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
TGL. KONTRAK : 08 Mei 2024
NILAI KONTRAK : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM KONTRAK
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

PERIODE

MINGGU KE 21

Item Pembayaran	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	VOLUME S/D SAAT INI	KOMULATIF		KETERANGAN
									(%)	Tertimbang (%)	
	DIVISI I. UMUM										
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	1,00	0,42	100,00%	
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	1,00	0,41	100,00%	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK										
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	3.422,05	10,44	100,00%	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	100,00%	
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	100,00%	
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	100,00%	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN										
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.229,76	13,46	100,00%	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	355,48	1,85	100,00%	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT										
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	1.491,97	0,31	100,00%	
	DIVISI 7. STRUKTUR										
7.1 (6a)	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	2.716,27	37,86	100,00%	
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	143,00	1,33	100,00%	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	1.107,00	10,11	100,00%	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	16.297,52	2,80	100,00%	
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	23.882,52	4,02	100,00%	
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	82.000,00	13,86	100,00%	
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	12.194,52	0,52	100,00%	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN										
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	584,25	0,69	100,00%	
	JUMLAH FISIK PEKERJAAN					18.403.463.675,00	100,00		100,00		
	PPN 11 %					2.024.381.004,25					
	JUMLAH + PPN 11 % (Dibulatkan)					20.427.844.000,00					

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kuasa pengguna Anggaran (KPA)

SUSIANA, ST, MT
NIP. 19760216 201101 2 002



Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

PT Gracia Efata
NOVALINA SIAHAAN
Direktur Utama



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemba Bukit Menderang
MUARA SABAK

PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN
SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK
(DBH SAWIT - RKP 2023)

LAPORAN BULANAN

2024

PENYEDIA JASA
PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISOISE CONSULTANT

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

PERIODE BULAN KE

Senin 26 Agustus 2024
S/d S/d
Minggu 29 September 2024

5

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN					
								S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI I. UMUM												
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	0,30	0,13	1,00	0,42
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,88	0,35	0,13	0,05	1,00	0,41
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.693,70	8,22	728,35	2,22	3.422,05	10,44
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.198,56	13,27	31,21	0,19	2.229,76	13,46
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	24,26	0,13	331,23	1,72	355,48	1,85
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT												
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	812,96	0,17	679,02	0,14	1.491,97	0,31
	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	1.584,70	22,09	1.131,57	15,77	2.716,27	37,86
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	143,00	1,33	143,00	1,33
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	839,25	7,66	267,75	2,44	1.107,00	10,11
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	9.508,14	1,63	6.789,38	1,17	16.297,52	2,80
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	13.933,31	2,35	9.949,21	1,68	23.882,52	4,02
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	47.839,65	8,08	34.160,35	5,77	82.000,00	13,86
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	6.613,88	0,28	5.580,64	0,24	12.194,52	0,52
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN												
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	584,25	0,69	584,25	0,69
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		66,46		33,54		100,00
					PPN 11 %	2.024.381.004,25		Rencana s/d Bulan ini = 100,00					
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00		Deviasi (+/-) = -					

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)


SUDIRMAN, ST

NIP. 19690805 200604 1 003

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

SARWAN, ST
Supervision Engineer

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

M. MOEHARAM SANTOSA, ST
Project Manager

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN
LAPORAN BULANAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR


PERIODE BULAN KE		
Senin	29 Juli 2024	4
S/d	S/d	
Minggu	25 Agustus 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024


PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN					
								S/D BULAN LALU		BULAN INI		S/D BULAN INI	
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT %
	DIVISI I. UMUM												
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,76	0,31	0,12	0,05	0,88	0,35
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK												
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.375,95	7,25	317,75	0,97	2.693,70	8,22
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.204,00	0,60	48,00	0,02	1.252,00	0,63
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.204,00	1,01	48,00	0,04	1.252,00	1,05
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN												
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.155,43	13,01	43,13	0,26	2.198,56	13,27
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	-	-	24,26	0,13	24,26	0,13
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT												
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	-	-	812,96	0,17	812,96	0,17
	DIVISI 7. STRUKTUR												
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	358,41	5,00	1.226,29	17,09	1.584,70	22,09
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	-	-	-	-
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	216,92	1,98	622,33	5,68	839,25	7,66
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BJTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	2.150,46	0,37	7.357,68	1,26	9.508,14	1,63
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BJTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	3.151,30	0,53	10.782,00	1,82	13.933,31	2,35
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	10.819,92	1,83	37.019,73	6,26	47.839,65	8,08
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	1.495,87	0,06	5.118,02	0,22	6.613,88	0,28
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN												
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		32,50		33,96		66,46
					PPN 11 %	2.024.381.004,25		Rencana s/d Bulan ini = 77,74					
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00		Deviasi (+/-) = (11,28)					

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

SUDIRMAN, ST
NIP. 19690805 200604 1 003

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

SARWAN, ST
Supervision Engineer

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

M. MOEHAKAM SANTOSA, ST
Project Manager

JADWAL RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

SATKER	:	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN	:	PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI	:	KEC. MUARA SABAK TIMUR

NOMOR KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
TGL. KONTRAK : 08 Mei 2024
PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Erase
SUDIRMAN, ST

NIP. 19690805 200604 1 003

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

SARWAN, ST
Supervision Engineer

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa

7 *Gracia Efa*

M. MOEHAMMAD SANTOSA, ST

Projec Manager

JADWAL RENCANA DAN REALISASI PELAKSANAAN PEKERJAAN

SATKER : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

NOMOR KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 20
TGL. KONTRAK : 08 Mei 2024
PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pekerjaan	URAIAN	KONTRAK AWAL				Addendum			RN/ RL	RENCANA																						Ket.	
		Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	BOBOT Kontrak (%)	Volume	Jumlah Harga (Rp)	BOBOT Kontrak (%)		MEI		JUNI					JULI					GUSTUS				SEPTEMBER				OKT			
										8 Mei	13 Mei	20 Mei	27 Mei	03 Jun	10 Jun	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	22 Jul	29 Jul	05 Agu	12 Agu	19 Agu	26 Agu	02 Sep	09 Sep	16 Sep	23 Sep	30 Sep		
										12 Mei	19 Mei	26 Mei	02 Jun	09 Jun	16 Jun	23 Jun	30 Jun	07 Jul	14 Jul	21 Jul	28 Jul	04 Agu	11 Agu	18 Agu	25 Agu	01 Sep	08 Sep	15 Sep	22 Sep	29 Sep	04 Okt		
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	77.850.000,00	0,42	1,00	77.850.000,00	0,42	RN CCO	0,099	0,099	0,099																					
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)	LS	1,00	74.535.000,00	0,41	1,00	74.535.000,00	0,41	RN CCO				0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,13	0,13	
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	561.500,00	11,90	3.422,05	1.921.481.752,00	10,44	RN CCO						1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	2.000,00	0,11	23.899,75	47.799.500,00	0,26	RN CCO					0,038	0,038	0,038		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
3.5.(3)	Geotekstle Stabilisator	M2		92.100,00	-	1.252,00	115.309.200,00	0,63	RN CCO									0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		154.400,00	-	1.252,00	193.308.800,00	1,05	RN CCO									0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	1.111.100,00	10,39	2.229,76	2.477.486.336,00	13,46	RN CCO						2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	2,598	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	957.000,00	3,64	355,48	340.194.360,00	1,85	RN CCO									2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31	
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	37.700,00	0,39	1.491,97	56.247.269,00	0,31	RN CCO																								
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.565.000,00	38,78	2.716,27	6.967.232.550,00	37,86	RN CCO										4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	4,85	
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	1.707.800,00	1,30	143,00	244.215.400,00	1,33	RN CCO										4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	4,73	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.680.000,00	10,35	1.107,00	1.859.760.000,00	10,11	RN CCO									1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - B/TIP 280	Kg	16.636,79	31.600,00	2,86	16.297,52	515.001.632,00	2,80	RN CCO									0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - B/TIS 280	Kg	23.943,02	31.000,00	4,03	23.882,52	740.358.120,00	4,02	RN CCO									0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	31.100,00	14,18	82.000,00	2.550.200.000,00	13,86	RN CCO									1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	7.800,00	0,49	12.194,52	95.117.256,00	0,52	RN CCO									0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	218.000,00	0,75	584,25	127.366.500,00	0,69	RN CCO																								
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					100,00		18.403.463.675,00	100,000																									
PPN 11%							2.024.381.004,25																										
JUMLAH HARGA TERMASUK PPN							20.427.844.679,25																										
DIBULATKAN							20.427.844.000,00																										
RENCANA PROGRES FISIK		MINGGUAN							0,10	0,10	0,12	0,06	0,06	1,55	4,11	4,11	5,40	12,94	10,35	8,86	9,06	8,86	8,86	8,86	9,25	3,98	2,49	0,90					
		KUMULATIF MINGGUAN							0,10	0,20	0,32	0,38	0,44	1,99	6,09	10,20	15,60	28,55	38,89	47,75	56,81	65,67	74,52	83,38	92,63	96,61	99,10	100,00	100,00	100,00	100,00		
RENCANA PROGRES FISIK CCO .01		MINGGUAN															4,04	3,90	5,16	11,98	10,97	8,66	8,81	8,66	8,66	9,67	10,15	1,60	0,83				
		KUMULATIF MINGGUAN															10,95	14,85	20,01	31,99	42,96	51,62	60,43	69,08	77,74	87,42	97,57	99,17	100,00	100,00	100,00		
REALISASI PROGRES FISIK		MINGGUAN							-	0,13	0,17	1,64	1,64	1,35	1,98	6,92	2,79	4,65	3,47	7,76	9,39	10,16	7,95	6,46	8,93	10,56	9,07	2,78	2,20				
		KUMULATIF MINGGUAN							-	0,13	0,30	1,93	3,58	4,92	6,90	13,83	16,62	21,27	24,75	32,50	41,89	52,05	60,01	66,46	75,40	85,96	95,02	97,80	100,00	100,00	100,00		
DEVIASI (+/-)		KUMULATIF MINGGUAN							(0,10)	(0,07)	(0,02)	1,55	3,14	2,94	0,81	2,88	1,77	1,26	(7,25)	(10,46)	(9,73)	(8,37)	(9,08)	(11,28)	(12,04)	(11,81)	(4,15)	(2,20)	-				

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Sudirman ST
SUDIRMAN, ST

NIP. 19690805 200604 1 003

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

Sarwan ST
SARWAN, ST
Supervision Engineer

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

M. Moehar Santosa ST
M. MOEHAR SANTOSA, ST

Projec Manager



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemba Bukit Menderang
MUARA SABAK

PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN
SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK
(DBH SAWIT - RKP 2023)

LAPORAN MINGGUAN

2024

PENYEDIA JASA
PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISOISE CONSULTANT

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin	23 September 2024	21
S/d	S/d	
Minggu	29 September 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pembay- aran	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN						
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
	DIVISI 1. UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	0,30	0,13	1,00	0,42	100,00%
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,98	0,39	0,02	0,01	1,00	0,41	100,00%
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	3.379,84	10,31	42,21	0,13	3.422,05	10,44	100,00%
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.229,76	13,46	-	-	2.229,76	13,46	100,00%
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	116,71	0,61	238,77	1,24	355,48	1,85	100,00%
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT													
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealant)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	1.491,97	0,31	-	-	1.491,97	0,31	100,00%
	DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	2.716,27	37,86	-	-	2.716,27	37,86	100,00%
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	143,00	1,33	-	-	143,00	1,33	100,00%
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	1.107,00	10,11	-	-	1.107,00	10,11	100,00%
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	16.297,52	2,80	-	-	16.297,52	2,80	100,00%
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	23.882,52	4,02	-	-	23.882,52	4,02	100,00%
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	82.000,00	13,86	-	-	82.000,00	13,86	100,00%
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	12.194,52	0,52	-	-	12.194,52	0,52	100,00%
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	584,25	0,69	584,25	0,69	100,00%
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00	97,80		2,20			100,00	
					PPN 11 %	2.024.381.004,25							100,00	
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00							-	

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan

APRIYANTO

NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

M. ALHADI

Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

ADITYA PRASCTYA, ST

Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin	16 September 2024	20
S/d	S/d	
Minggu	22 September 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN						
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT %	
	DIVISI I. UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,97	0,39	0,01	0,00	0,98	0,39	97,50%
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.948,76	9,00	431,08	1,32	3.379,84	10,31	98,77%
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.214,16	13,37	15,61	0,09	2.229,76	13,46	100,00%
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	102,01	0,53	14,70	0,08	116,71	0,61	32,83%
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT													
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	1.096,10	0,22	395,88	0,08	1.491,97	0,31	100,00%
	DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	2.716,27	37,86	-	-	2.716,27	37,86	100,00%
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	16,40	0,15	126,60	1,17	143,00	1,33	100,00%
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	1.107,00	10,11	-	-	1.107,00	10,11	100,00%
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	16.297,52	2,80	-	-	16.297,52	2,80	100,00%
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	23.882,52	4,02	-	-	23.882,52	4,02	100,00%
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	82.000,00	13,86	-	-	82.000,00	13,86	100,00%
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	11.434,98	0,48	759,54	0,03	12.194,52	0,52	100,00%
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		95,02		2,78		97,80	
					PPN 11 %	2.024.381.004,25		Rencana s/d Minggu ini = 100,00						
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00		Deviasi (+/-) = (2,20)						


Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan


APRIYANTO
NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT


M. ALHADI
Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA


ADITYA PRASETYA, ST
Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin S/d Minggu	09 September 2024 S/d 15 September 2024	19

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN						
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
	DIVISI I. UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,94	0,38	0,03	0,01	0,97	0,39	96,50%
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.891,95	8,82	56,81	0,17	2.948,76	9,00	86,17%
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.198,56	13,27	15,60	0,09	2.214,16	13,37	99,30%
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	24,26	0,13	77,75	0,40	102,01	0,53	28,70%
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT													
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealant)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	812,96	0,17	283,14	0,06	1.096,10	0,22	73,47%
	DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	2.374,73	33,10	341,54	4,76	2.716,27	37,86	100,00%
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	14,80	0,14	1,60	0,01	16,40	0,15	11,47%
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	1.009,59	9,22	97,41	0,89	1.107,00	10,11	100,00%
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	14.248,30	2,45	2.049,22	0,35	16.297,52	2,80	100,00%
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	20.879,58	3,52	3.002,94	0,51	23.882,52	4,02	100,00%
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	71.689,47	12,11	10.310,53	1,74	82.000,00	13,86	100,00%
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	9.999,94	0,42	1.435,04	0,06	11.434,98	0,48	93,77%
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%
	JUMLAH FISIK PEKERJAAN				Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		85,96		9,07		95,02	
					PPN 11 %	2.024.381.004,25				Rencana s/d Minggu ini		=	99,17	
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00				Deviasi (+/-)		=	(4,15)	

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan

APRIKANTO

NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

M. ALHADI

Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

ADITYA PRASETYA, ST

Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin	02 September 2024	18
S/d	S/d	
Minggu	08 September 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pembayan	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN							
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%	
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
	DIVISI I. UMUM														
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%	
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,91	0,37	0,03	0,01	0,94	0,38	93,50%	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK														
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.726,20	8,32	165,75	0,51	2.891,95	8,82	84,51%	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%	
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%	
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN														
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.198,56	13,27	-	-	2.198,56	13,27	98,60%	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	24,26	0,13	-	-	24,26	0,13	6,82%	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT														
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealant)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	812,96	0,17	-	-	812,96	0,17	54,49%	
	DIVISI 7. STRUKTUR														
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	1.976,90	27,55	397,83	5,54	2.374,73	33,10	87,43%	
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	14,80	0,14	14,80	0,14	10,35%	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	872,31	7,96	137,28	1,25	1.009,59	9,22	91,20%	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	11.861,33	2,04	2.386,97	0,41	14.248,30	2,45	87,43%	
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	17.381,69	2,93	3.497,89	0,59	20.879,58	3,52	87,43%	
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	59.679,56	10,09	12.009,91	2,03	71.689,47	12,11	87,43%	
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	8.250,76	0,35	1.749,18	0,07	9.999,94	0,42	82,00%	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN														
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%	
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		75,40		10,56		85,96		
					PPN 11 %	2.024.381.004,25				Rencana s/d Minggu ini		=	97,57		
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00				Deviasi (+/-)		=	(11,61)		

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan

APRIYANTO

NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

M. ALHADI

Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

ADITYA PRASETYA, ST

Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin	26 Agustus 2024	17
S/d	S/d	
Minggu	01 September 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pembayan	URAIAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN							
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%	
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
	DIVISI 1. UMUM														
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%	
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,88	0,35	0,03	0,01	0,91	0,37	90,50%	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK														
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.693,70	8,22	32,50	0,10	2.726,20	8,32	79,67%	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%	
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%	
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN														
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.198,56	13,27	-	-	2.198,56	13,27	98,60%	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	24,26	0,13	-	-	24,26	0,13	6,82%	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT														
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealant)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	812,96	0,17	-	-	812,96	0,17	54,49%	
	DIVISI 7. STRUKTUR														
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	1.584,70	22,09	392,20	5,47	1.976,90	27,55	72,78%	
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	-	-	-	-	0,00%	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	839,25	7,66	33,06	0,30	872,31	7,96	78,80%	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	9.508,14	1,63	2.353,19	0,40	11.861,33	2,04	72,78%	
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	13.933,31	2,35	3.448,38	0,58	17.381,69	2,93	72,78%	
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	47.839,65	8,08	11.839,91	2,00	59.679,56	10,09	72,78%	
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	6.613,88	0,28	1.636,88	0,07	8.250,76	0,35	67,66%	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN														
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%	
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		66,46		8,93		75,40		
					PPN 11 %	2.024.381.004,25				Rencana s/d Minggu ini		=	87,42		
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00				Deviasi (+/-)		=	(12,02)		


Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan


APRIYANTO
NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT


M. ALHADI
Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA


ADITYA PRASETYA, ST
Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE

Senin 19 Agustus 2024
S/d S/d
Minggu 25 Agustus 2024

16

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN							
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%	
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)		
	DIVISI I. UMUM														
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%	
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,85	0,34	0,03	0,01	0,88	0,35	87,50%	
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK														
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.510,44	7,66	183,26	0,56	2.693,70	8,22	78,72%	
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%	
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%	
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%	
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN														
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.171,63	13,11	26,93	0,16	2.198,56	13,27	98,60%	
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	-	-	24,26	0,13	24,26	0,13	6,82%	
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT														
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealent)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	337,48	0,07	475,48	0,10	812,96	0,17	54,49%	
	DIVISI 7. STRUKTUR														
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	1.380,98	19,25	203,72	2,84	1.584,70	22,09	58,34%	
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	-	-	-	-	0,00%	
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	721,54	6,59	117,72	1,07	839,25	7,66	75,81%	
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	8.285,84	1,42	1.222,31	0,21	9.508,14	1,63	58,34%	
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	12.142,13	2,05	1.791,18	0,30	13.933,31	2,35	58,34%	
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	41.689,69	7,05	6.149,95	1,04	47.839,65	8,08	58,34%	
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	5.763,64	0,24	850,24	0,04	6.613,88	0,28	54,24%	
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN														
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%	
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		60,01		6,46		66,46		
					PPN 11 %	2.024.381.004,25				Rencana s/d Minggu ini		=	77,74		
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00				Deviasi (+/-)		=	(11,28)		

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan

APRIYANTO

NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

M. ALHADI

Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

ADITYA PRASETYA, ST

Manager Teknik /QE

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

LAPORAN MINGGUAN

KEGIATAN : PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TANJUNG JABUNG TIMUR
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

PERIODE MINGGU KE		
Senin	12 Agustus 2024	15
S/d	S/d	
Minggu	18 Agustus 2024	

NO. KONTRAK : 15/SPK/BM/DPUPR-TJT/DBH/ 2024 Tanggal 8 Mei 2024
NO. SPMK : 15/SPMK/BM/DPUPR-TJT/DBH/2024 Tanggal 8 Mei 2024
NILAI KONTRA : Rp. 20.427.844.000,00

ADDENDUM NOMOR 01
TANGGAL, 26 JUNI 2024

PENYEDIA JASA : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN SUPERVISI : CV. AISOISE CONSULTANT

Item Pemba yaran	U R A I A N	SATUAN	VOLUME KONTRAK	VOLUME ADDENDUM	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	BOBOT (%)	REALISASI KUANTITAS PEKERJAAN						
								S/D MINGGU LALU		MINGGU INI		S/D MINGGU INI		%
								VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	
	DIVISI I. UMUM													
1.2	Mobilisasi	LS	1,00	1,00	77.850.000,00	77.850.000,00	0,42	0,70	0,30	-	-	0,70	0,30	70,00%
Skh. 1.1.22	Sistem Managemen Keselamatan Konstruksi (SMK)	LS	1,00	1,00	74.535.000,00	74.535.000,00	0,41	0,82	0,33	0,03	0,01	0,85	0,34	84,50%
	DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK													
3.2.(2a)	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	M3	3.898,80	3.422,05	561.500,00	1.921.481.752,00	10,44	2.375,95	7,25	134,49	0,41	2.510,44	7,66	73,36%
3.3.(1)	Penyiapan Badan Jalan	M2	10.500,00	23.899,75	2.000,00	47.799.500,00	0,26	23.899,75	0,26	-	-	23.899,75	0,26	100,00%
3.5.(3)	Geotekstile Stabilisator	M2		1.252,00	92.100,00	115.309.200,00	0,63	1.252,00	0,63	-	-	1.252,00	0,63	100,00%
BOW	Penyediaan dan Pemasangan Galar	M2		1.252,00	154.400,00	193.308.800,00	1,05	1.252,00	1,05	-	-	1.252,00	1,05	100,00%
	DIVISI 5. PERKERASAN BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN													
5.1.(2)	Lapis Pondasi Agregat Kelas B	M3	1.720,97	2.229,76	1.111.100,00	2.477.486.336,00	13,46	2.171,63	13,11	-	-	2.171,63	13,11	97,39%
5.1.(3)	Lapis Pondasi Agregat Kelas S	M3	700,00	355,48	957.000,00	340.194.360,00	1,85	-	-	-	-	-	-	0,00%
	DIVISI 6. PERKERASAN ASPHALT													
6.1 (1)	Lapis Perekat - Aspal Emulsi/Emulsi (Joint Sealant)	Liter	1.924,36	1.491,97	37.700,00	56.247.269,00	0,31	337,48	0,07	-	-	337,48	0,07	22,62%
	DIVISI 7. STRUKTUR													
7.1 (6)a	Beton Struktur fc'25 Mpa	M3	2.782,50	2.716,27	2.565.000,00	6.967.232.550,00	37,86	1.120,29	15,61	260,69	3,63	1.380,98	19,25	50,84%
7.1 (9)	Beton fc'15 Mpa (Bahu Jalan)	M3	140,00	143,00	1.707.800,00	244.215.400,00	1,33	-	-	-	-	-	-	0,00%
7.1 (10)	Beton fc'10 Mpa	M3	1.134,00	1.107,00	1.680.000,00	1.859.760.000,00	10,11	517,17	4,72	204,37	1,87	721,54	6,59	65,18%
7.3 (1)	Baja Tulangan Polos - BjTP 280	Kg	16.636,79	16.297,52	31.600,00	515.001.632,00	2,80	6.721,68	1,15	1.564,15	0,27	8.285,84	1,42	50,84%
7.3 (2)	Baja Tulangan Ulir - BjTS 280	Kg	23.943,02	23.882,52	31.000,00	740.358.120,00	4,02	9.850,01	1,66	2.292,12	0,39	12.142,13	2,05	50,84%
7.3 (8)	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	Kg	83.893,32	82.000,00	31.100,00	2.550.200.000,00	13,86	33.819,75	5,72	7.869,94	1,33	41.689,69	7,05	50,84%
BOW	Plastik Hitam	M2	11.613,00	12.194,52	7.800,00	95.117.256,00	0,52	4.675,62	0,20	1.088,03	0,05	5.763,64	0,24	47,26%
	DIVISI 9. PEKERJAAN HARIAN DAN PEKERJAAN LAIN LAIN													
9.2.(1)	Marka Jalan Termoplastik	M2	630,00	584,25	218.000,00	127.366.500,00	0,69	-	-	-	-	-	-	0,00%
JUMLAH FISIK PEKERJAAN					Jumlah	18.403.463.675,00	100,00		52,05		7,95		60,01	
					PPN 11 %	2.024.381.004,25		Rencana s/d Minggu ini = 69,08						
					Tot. Dibulatkan	20.427.844.000,00		Deviasi (+/-) = (9,08)						

Disetujui Oleh,
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Koordinator Pengawas Lapangan

APRIYANTO
NIP. 19790409 200801 1 022

Diperiksa Oleh,
Konsultan Supervisi
CV. AISOISE CONSULTANT

M. ALHADI
Inspector

Diajukan Oleh,
Penyedia Jasa
PT. GRACIA EFATA

ADITYA PRASETYA, ST
Manager Teknik /QE



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jalan Pangeran Diponegoro Komplek Perkantoran Pemba Bukit Menderang
MUARA SABAK

PEMBANGUNAN JALAN BIDANG BINA MARGA

PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN
SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK
(DBH SAWIT - RKP 2023)

LAPORAN HARIAN STANDAR

2024

PENYEDIA JASA
PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN SUPERVISI
CV. AISOISE CONSULTANT

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **29-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT



B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

[illegible]

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERIAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

		 ANDIKA YUDISTIRA
Inspektur		 Jufri Athadi
Ast. Lapangan (pu)		 Edwin Kalkatru
		 Wiro Sca

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 28-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible][illegible]

C. PEMERIKSAAN PERALATAN				D. PEMERIKSAAN PERALATAN			
No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	1	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **27-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	1	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURİYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **26-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

[illegible]

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **25-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	- M3	Quary	Lapangan
2	Aggregat Kelas S	67 M3	Stock Pile	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAHASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

Halaman : 140

TANGGAL : **24-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

[illegible]

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	- M3	Quary	Lapangan
2	Aggregat Kelas S	170 M3	Stock Pile	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAHASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **23-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	61 M3	Quary	Lapangan
2	Aggregat Kelas S	73 M3	Stock Pile	Lapangan

C. PEMERALKAN PERALATAN				D. PEMERALKAN PERALATAN			
No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

Halaman : 138

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **21-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	149 M3	Quary	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **20-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	90 M3	Quary	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN R. KASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **19-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Tanah Timbunan	74 M3	Quary	Lapangan
2	Agg Kelas B	20 M3	Stock Pile	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	0	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	6	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	11	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **18-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 15 Mpa	51 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Tanah Timbunan	78 M3	Quary	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	6	Lap				
5	Dump Truck	10	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	17	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **17-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 15 Mpa	36 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Tanah Timbunan	57 M3	Quary	Lapangan




No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	6	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	12	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. GUGA/ BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN					
No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAHASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAFASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 131

TANGGAL : 15-Sep-2024
 PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
 LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
 KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 8	52,36 M3	Lap
3	BJTP 280	314,14 Kg	Lap
4	BJTS 280	460,35 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	1.580,59 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	228,12 M2	Lap
7	Bahu Jalan Beton	1,60 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	57 M3	Batc. Plant	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAFASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

Halaman : 130

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 129

TANGGAL : 13-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 7 L	65,59 M3	Lap
3	BJTP 280	393,52 Kg	Lap
4	BJTS 280	576,67 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	1.979,99 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	273,74 M2	Lap
7	Bahu jalan Kelas S	25,73 M3	Lap
8	Beton LC	14,75 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	69 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Agg Kelas S	33 M3	Stock Pile	Lapangan
3	Beton FC 10 Mpa	15 M3	Batc. Plant	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN R. KASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 12-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible][illegible]

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor	STANBY HUJAN DERAS	 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

Halaman : 125

TANGGAL : **9-Sep-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen	Ls	Lap
	Keselamatan Konstruksi		
2	Rigid segmen 7 L	23,85 M3	Lap
3	BJTP 280	143,10 Kg	Lap
4	BJTS 280	209,70 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	719,99 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	99,54 M2	Lap
7	LC Segmen 7 L	62,00 M3	Lap
8	Timbunan Bahu Jalan	33,28 M3	Lap
9	transisi Rigid	15,60 M3	Lap
10	Pengisian Join Sealent	283,14 Ltr	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	27 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Beton Fc 10 Mpa	63 M3	Batc. Plant	Lapangan
3	Tanah Timbunan	48 M3	Quary	Lapangan
4	Lapon B	20 M3	Quary	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				


D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGALUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN PAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

Halaman : 124

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 123

TANGGAL : 7-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 6 R	86,13 M3	Lap
3	BJTP 280	516,75 Kg	Lap
4	BJTS 280	757,25 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.599,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	359,45 M2	Lap
7	Tanah Bahu Jalan	25,74 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	87 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Tanah Timbunan	37 M3	Quary	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				


D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

Halaman : 122

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 121

TANGGAL : 5-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 6 R	76,85 M3	Lap
3	BJTP 280	461,10 Kg	Lap
4	BJTS 280	675,70 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.319,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	320,74 M2	Lap
7	Tanah Bahu Jalan	33,80 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	78 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Tanah Timbunan	49 M3	Quary	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

U R A I A N		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 119

TANGGAL : 3-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 8 L	50,68 M3	Lap
3	BJTP 280	304,09 Kg	Lap
4	BJTS 280	445,61 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	1.529,99 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	211,52 M2	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	57 M3	Batc. Plant	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				




D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SUNIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 118

TANGGAL : 2-Sep-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 7 R & 8L	84,80 M3	Lap
3	BJTP 280	508,80 Kg	Lap
4	BJTS 280	745,60 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.559,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	353,92 M2	Lap
7	Lantai Kerja Segmen 8	1,28 M3	Lap
8	Timbunan Bahu Jalan	14,30 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	90 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Beton Fc 10 Mpa	3 M3	Batc. Plant	Lapangan
3	Tanah Timbunan	21 M3	Quary	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				





D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

U R A I A N		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

Halaman : 116

CATATAN HARIAN

TANGGAL : **30-Aug-2024**
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible]

No.	Jenis	Cacah/ Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	102 M3	Batc. Plant	Lapangan

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SULIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 114

TANGGAL : 29-Aug-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 6 L	96,73 M3	Lap
3	BJTP 280	580,35 Kg	Lap
4	BJTS 280	850,44 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.919,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	403,69 M2	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	102 M3	Batc. Plant	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				





D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIRA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RASIW, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 113

TANGGAL : 28-Aug-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 6 L	89,44 M3	Lap
3	BJTP 280	536,62 Kg	Lap
4	BJTS 280	786,37 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.699,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	373,28 M2	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	93,0 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Wiremesh M10	60,0 Lbr	Jambi	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	14	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	20	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN R. KASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 26-Aug-2024

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

[illegible][illegible]

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	12	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	18	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor	Stanby Lokasi Hujan dan Batching Plant Rusak	 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAHASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

CATATAN HARIAN

TANGGAL : 25-Aug-2024

PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)

LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA

KONSULTAN : CV.AISOISE CONSULTANT

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

[illegible][illegible]

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	12	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERIAAN

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	18	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor	Stanby Lokasi Hujan dan Batching Plant Rusak	 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 107

TANGGAL : 22-Aug-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 5 R	11,26 M3	Lap
3	BJTP 280	67,57 Kg	Lap
4	BJTS 280	99,02 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	340,00 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	47,01 M2	Lap
7	Lapon S	24,26 M3	Lap
8	Lantai Kerja (LC)	58,00 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	12,0 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Lapon S	30 M3	Quary	Lapangan
3	Beton Fc 10 Mpa	60,0 M3	Batc. Plant	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	12	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				

D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	18	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

URAIAN		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 104

TANGGAL : 19-Aug-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 5 R	87,12 M3	Lap
3	BJTP 280	522,71 Kg	Lap
4	BJTS 280	765,98 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	2.629,98 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	363,60 M2	Lap
7	Timbunan Bahu Jalan	60,94 M3	Lap
8	Joint Sealen Segmen 4	196,63 Ltr	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	87,0 M3	Batc. Plant	Lapangan
3	Tanah Timbunan	88 M3	Quary	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	12	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				





D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	25	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	18	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

U R A I A N		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERWIN RAKASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

LAPORAN HARIAN STANDART

CATATAN HARIAN

Halaman : 103

TANGGAL : 18-Aug-2024
PEKERJAAN : PENINGKATAN JALAN SIMPANG LAMBUR II - SIMBUR NAIK (DBH SAWIT - RKP 2023)
LOKASI : KEC. MUARA SABAK TIMUR

KONTRAKTOR : PT. GRACIA EFATA
KONSULTAN : CV. AISOISE CONSULTANT

A. PEKERJAAN :

Item	Jenis Pekerjaan	Volume	Lokasi
1	Sistim Managenmen Keselamatan Konstruksi	Ls	Lap
2	Rigid segmen 5 R	54,99 M3	Lap
3	BJTP 280	329,92 Kg	Lap
4	BJTS 280	483,47 Kg	Lap
5	Wiremesh M10	1.659,99 Kg	Lap
6	Plastik Hitam	229,50 M2	Lap
7	LC segmen 5 R	18,00 M3	Lap
8	Timbunan Bahu Jalan	33,86 M3	Lap

B. TIBA/MUTASI : PERALATAN & BAHAN KONSTRUKSI POKOK :

No.	Jenis	Cacah/Volume	Lokasi Asal	Lokasi Tujuan
1	Beton Fc 25 Mpa	57,0 M3	Batc. Plant	Lapangan
2	Beton Fc 10 Mpa	18,0 M3	Batc. Plant	Lapangan
3	Tanah Timbunan	49 M3	Quary	Lapangan
4	Wiremesh M10	90,0 Lbr	Jambi	Lapangan

C. PEMAKAIAN PERALATAN :

No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi	No.	Jenis Peralatan	Cacah Aktif	Lokasi
1	Motor Greder	1	Lap				
2	Vibrator Roller	2	Lap				
3	Mbl. Engkel	1	Lap				
4	Truck Mixer	12	Lap				
5	Dump Truck	5	Lap				
6	Alat bantu	Ls	Lap				



D. PERSONIL PROYEK KONSULTAN, KONTRAKTOR

No.	Tugas / Jabatan	Cacah	Lokasi
1	Pekerja	20	Lap
2	Mandor	1	Lap
3	Tukang	4	Lap
4	Operator	3	Lap
5	Sopir	18	Lap
6	Pelaksana	1	Lap
7	Konsultan	1	Lap
8	PU Bina Marga	1	Lap

E. CUACA/BENCANA ALAM / KEJADIAN PENGHAMBAT PEKERJAAN

No.	Jenis	Jam	Lokasi	Tanggung Jawab Kontraktor (Ya/Tidak)	Akibat
1.	Hujan Lebat				
2.	Gerimis				
3.	Banjir/ Genangan Air				
4.	Longsor				

F. USUL/PENGAJUAN/SARAN/INSTRUKSI/KESEPAKATAN/PELAPORAN

U R A I A N		Tanda tangan dan Nama jelas
Kontraktor		 ANDIKA YUDISTIRA
Konsultan		 M. ALHADI
Ass. Lapangan (PU)		 ERVIN R. KASIWI, A.Md
Pengawas Lapangan (PU)		 INDRA SURIYANTO
Atasan Langsung/ Atasan/ Tamu		

